

Aufstockung Gemeindehaus

Platzmangel im Gemeindehaus - Die im Gemeindehaus eingemietete Landis AG, übt im Auftragsverhältnis teilweise öffentliche Funktionen aus und besorgt seit jeher insbesondere die bau- und feuerpolizeilichen Aufgaben. Seit einiger Zeit herrscht bei der Landis AG Platzmangel. Die Besprechungen müssen aufgrund fehlender Räume in den Sitzungszimmern der Gemeindeverwaltung stattfinden. Dies ist logistisch und organisatorisch unvorteilhaft.

Als weiteres kommt hinzu, dass künftig die Berufsbeistandschaft der Gemeinden Oberengstringen und Geroldswil in Geroldswil geführt wird. Dafür sind ebenfalls Büroräumlichkeiten und ein Sitzungszimmer bereit zu stellen. Die Gemeindeverwaltung verfügt über keinerlei freie und unabhängig zugängliche Räume, welche als Büros genutzt oder umgebaut werden könnten.

Projekt

Auf der nördlichen Terrasse gegen den Dorfplatz hin wird das Gemeindehaus um ein - leicht zurück versetztes - Geschoss aufgestockt. Die insgesamt fünf Büroräumlichkeiten auf rund 160 m² können frei unterteilt werden. Damit können die erwähnten Raum- und Platzbedürfnisse abgedeckt werden.

Die Räumlichkeiten sind behindertengerecht und befinden sich an einem vom übrigen Verwaltungsbetrieb unabhängigen Standort und sind über das Treppenhaus und den Lift erreichbar. Dank diesem Umstand ist auch sichergestellt, dass die Räumlichkeiten jederzeit an andere externe Unternehmen vermietet werden können.

[Fotomontage Aufstockung](#)

[Grundrissplan 2. OG](#)

Aktuelle Meldungen

7. Dezember 2012

Aufstockung Gemeindehaus ist fertiggestellt

Vergangene Projekt-Meilensteine

6. Dezember 2012

Büromöbel werden geliefert

ab 19. November 2012	diverse Abschlussarbeiten Türen werden montiert Elektroarbeiten werden fertiggestellt IT-Installationen
ab 14. November 2012	Parkett wird verlegt
ab 22. Oktober 2012	Fertigmontage Elektro Innenwände werden verputzt
22. Oktober 2012	Kredit für Neumöblierung Berufsbeistandschaft
ab 5. Oktober 2012	Heizung und Sanitär
ab 24. September 2012	Fassaden- und Metallpfostenverkleidung Gipserarbeiten Rohmontage Elektrik und Heizung
ab 17. September 2012	Fenster werden eingebaut
ab 10. September 2012	Holzbaulemente werden gesetzt, verkleidet und isoliert
ab 5. September 2012	Tragegerippe wird erstellt
ab 27. August 2012	Oblichter werden zubetoniert
ab 17. August 2012	Abbruch und Spitzarbeiten
2. / 16. Juli / 6. August 2012	Arbeitsvergaben:
3. September 2012 / 1. Oktober 2012	Elektrische Anlagen EKZ, Eltop Filiale Dietikon Innere Malerarbeiten Daniel Kneubühler, Geroldswil Metallbauarbeiten Joos Metall- & Stahlbau AG, Merenschwand Bedachung W. Bosshard AG, Dietikon Bodenbelag und Parkett Gebr. Pflughart, Geroldswil Gipserarbeiten Seifriz AG, Schlieren Bauleitung Phasen 4 und 5 Feurer Architektur, Geroldswil

Türen aus Holz
RWD Schlatter AG, Dietikon
Baumeisterarbeiten inkl. Gerüstbau
Biffiger AG, Dietikon
Montagebau in Holz
RF Immosan René Fitzi, Grüningen
Planung in Holzbbau
Flück Zürich, Zürich
Bauingenieurarbeiten
Gauss & Merz AG, Geroldswil
Montagebau in Stahl
H. Wetter AG, Stetten
Spenglerarbeiten, Blitzschutz und Flachdach
Weber-Müller AG, Spreitenbach
Gebäudeverkabelung
Burkhalter Networks, Zürich
Heizung
W. Rutz + Co., Fahrweid
Sanitär (Regieauftrag)
W. Rutz + Co., Fahrweid
Planung HLKK
Friedrich Haustechnik AG, Schlieren
Fenster
Rüegsegger Fenster AG, Gossau ZH
Baubeginn
Gemeindeversammlung bewilligt Bauprojekt
und Baukredit
Gemeinderat bewilligt Projektierungskredit von
CHF 69'500.00 und vergibt den Auftrag an die
Feurer Architektur, Geroldswil

30. Juli 2012

4. Juni 2012

2. April 2012

Zuständige Verwaltungsabteilung

[Liegenschaften](#)

Fotoarchiv



B



E



C



D



E



G



A



H



I



J



K



L



M



N



O



P



Q



S



I




V



U



R



Eingangsbereich